

Pregled realizacije oz. stanja projektov iz NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020-2023

				SKUPAJ			LETO 2020				
PU	NRP	Opis	Začetek-konec	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizacija do 30.6.2020	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1.1.- 30.6.2020	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04		OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI		22.651.038,48	20.820.803,21	14.434.028,93	3.350.708,13	3.861.651,89	1.070.117,68	31,94	27,71
168		Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi	01.01.2012 - 31.12.2021	200.000,00	209.696,57	69.696,57	55.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
17		LC Poljane - Javorje	01.01.2007 - 31.12.2021	4.700.000,00	3.743.100,04	3.686.100,04	25.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
186		Kolesarske steze	01.09.2012 - 31.12.2021	200.000,00	43.292,87	8.668,50	24.624,37	14.624,37	0,00	0,00	0,00
196		Dvorec Visoko	01.01.2013 - 31.12.2020	1.000.000,00	1.300.818,59	1.153.734,37	113.090,00	260.972,42	148.888,20	131,65	57,05
204		Izgradnja ceste Zdravstveni dom	01.01.2014 - 31.12.2021	600.000,00	286.949,89	282.145,49	1.000,00	804,40	0,00	0,00	0,00
208		Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava	01.01.2014 - 31.12.2021	500.000,00	212.526,77	205.855,76	10.184,00	10.184,00	8.512,99	83,59	83,59
216		Avtobusna postaja in prometna ureditev Sovodenj	01.01.2015 - 31.12.2019	200.000,00	167.519,94	166.324,34	1.000,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00
224		Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve	01.01.2016 - 31.12.2022	2.500.000,00	3.415.282,14	1.490.475,94	1.045.000,00	1.104.898,72	535.476,52	51,24	48,46
225		Kopališče Škribovc Trebija	01.01.2016 - 31.12.2022	70.000,00	69.442,96	14.442,96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
226		Medgeneracijski center Gorenja vas - Dnevni center	01.01.2016 - 31.12.2021	300.000,00	87.600,00	4.382,33	9.000,00	67.600,00	4.382,33	48,69	6,48
227		Rekonstrukcija PŠ Javorje	01.01.2016 - 31.12.2022	15.000,00	7.257,00	2.257,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
228		Energetska sanacija POŠ Sovodenj	28.11.2017 - 31.12.2020	728.655,38	654.141,04	598.426,32	228.640,29	228.213,29	172.498,57	75,45	75,59
231		Prizidek vrtca Agata Poljane	13.10.2016 - 31.12.2021	2.111.000,00	2.356.052,32	52.610,22	915.000,00	915.000,00	11.084,92	1,21	1,21
232		Prenova prostorov v ZD Gorenja vas	13.10.2016 - 31.12.2021	250.000,00	225.791,96	125.661,76	40.000,00	55.000,00	4.869,80	12,17	8,85
233		Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan	13.10.2016 - 31.12.2021	1.007.830,08	1.051.174,57	270.098,19	472.594,39	535.127,37	71.359,38	15,10	13,34
235		Ureditev RC Gor.vas - Hotavije (sofin. občine)	01.01.2017 - 31.12.2021	100.000,00	12.771,72	7.771,72	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
236		Prometna ureditev Poljan - vzhodni del	01.01.2017 - 31.12.2021	100.000,00	54.059,70	34.059,70	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
237		Telovadnica Gorenja vas - novogradnja	26.09.2016 - 31.12.2019	4.200.000,00	4.649.276,74	4.649.427,61	0,00	0,00	150,87	-	-
251		CLLD projekt: Učilnice v naravi - šolski učni vrtovi	01.01.2018 - 31.12.2019	26.000,00	25.277,92	25.277,92	0,00	1.495,72	1.495,72	-	100,00
252		Projekt zmanjšanja poplavne nevarnosti v porečjih Sor	14.06.2018 - 31.12.2020	24.000,00	16.470,00	16.470,00	9.168,30	9.168,30	9.168,30	100,00	100,00
254		Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)	14.06.2018 - 31.12.2021	197.583,14	194.685,31	7.664,65	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
255		E-nostavno na kolo	01.01.2019 - 31.12.2020	15.372,00	15.289,04	9.760,00	15.289,04	15.289,04	9.760,00	63,84	63,84
257		Krožno križišče Poljane	01.01.2019 - 31.12.2020	110.927,74	145.927,74	9.996,38	110.927,74	110.927,74	9.996,38	9,01	9,01
258		Gasilski domovi	01.01.2019 - 31.12.2020	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-	0,00
259		Ureditev promet.infrastrukture in javnih površin Srednja vas	01.01.2019 - 31.12.2020	14.000,00	6.368,00	5.368,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
263		Terase - vrtec Sovodenj	01.01.2019 - 31.12.2020	85.760,00	71.850,00	28.412,68	88.190,00	68.190,00	24.752,68	28,07	36,30
27		Prometna ureditev Hotavelj	01.01.2009 - 31.12.2021	468.169,40	95.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
272		Most pri dvorcu Visoko	01.01.2020 - 31.12.2021	14.000,00	32.000,00	1.464,00	7.000,00	7.000,00	1.464,00	20,91	20,91
28		Ureditev vaškega jedra Poljane	01.01.2009 - 31.12.2020	439.609,17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37		Rupnikova linija	01.01.2007 - 31.12.2020	168.681,21	115.030,49	108.069,57	8.000,00	6.960,92	0,00	0,00	0,00
41		Zdravstveni dom Gorenja vas	01.01.2010 - 31.12.2020	324.000,00	2.000,00	217,26	2.000,00	2.000,00	217,26	10,86	10,86
44		Kulturni dom Lucine	01.01.2007 - 31.12.2021	200.000,00	129.100,69	124.100,69	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
48		Šubičeva hiša	01.01.2007 - 31.12.2020	630.450,36	751.934,15	748.929,34	4.000,00	4.000,00	995,19	24,88	24,88
64		Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti+neupr.str.	01.01.2006 - 31.12.2019	300.000,00	474.022,22	463.066,79	25.000,00	25.000,00	14.044,57	56,18	56,18
7		Gasilska oprema	01.01.2007 - 31.12.2020	650.000,00	46.000,00	41.000,00	46.000,00	46.000,00	41.000,00	89,13	89,13
75		Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika (ceste)	22.06.2017 - 31.12.2021	100.000,00	72.092,83	22.092,83	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

PU	NRP	Opis	Začetek-konec	SKUPAJ			LETO 2020				
				Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizacija do 30.6.2020	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 1.1.- 30.6.2020	Indeks 10:8	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05		REŽIJSKI OBRAT		3.048.067,00	1.668.257,76	1.378.345,26	224.100,00	335.510,00	171.597,50	76,57	51,15
102		Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta	01.01.2006 - 31.12.2021	250.000,00	221.473,12	186.354,28	36.600,00	36.600,00	11.481,16	31,37	31,37
142		Kanalizacija Javorje (neupravičeni str.p.p.417)	01.01.2011 - 31.12.2021	90.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
162		Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str.	01.07.2012 - 31.12.2021	600.000,00	225.415,73	149.307,98	40.000,00	85.910,00	54.802,25	137,01	63,79
169		Kanalizacija Gor.vas-Tabor, Dol.Dobrava, Dobravšče	01.01.2012 - 31.12.2020	150.000,00	228.882,79	225.623,09	70.000,00	97.000,00	93.740,30	133,91	96,64
179		Poslovilni objekt Javorje	01.01.2020 - 31.12.2020	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
189		Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda	01.01.2007 - 31.12.2021	150.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
190		Vodovodni sistem Fužine	01.01.2010 - 31.12.2020	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
221		Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki	01.01.2015 - 31.12.2021	240.000,00	114.850,98	84.350,98	5.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
253		Obnova obzidja - pokopališče St. Oselica	14.06.2018 - 31.12.2020	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
264		Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod	01.01.2019 - 31.12.2021	25.000,00	21.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
265		Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija	01.01.2019 - 31.12.2021	45.000,00	30.410,00	4.410,00	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
87		Kanalizacija in ČN Gorenja vas	01.01.2007 - 31.12.2021	1.143.960,00	507.006,78	484.349,68	5.000,00	5.000,00	2.342,90	46,86	46,86
88		Kanalizacija in ČN Poljane	01.01.2007 - 31.12.2021	328.107,00	286.718,36	242.949,25	21.000,00	38.000,00	9.230,89	43,96	24,29
				25.699.105,48	22.489.060,97	15.812.374,19	3.574.808,13	4.197.161,89	1.241.715,18	34,74	29,58